

Beantwortung von Anfragen.

Fachbereich/e:	Kulturbetriebe (Büro der Geschäftsleitung) 1/Dez Fraktion B90/Die Grünen + Volt Kulturbetriebe Dortmund
Dezernent*in / Geschäftsführer*in:	Alexander Kalouti / Dr. Stefan Mühlhofer
Verantwortlich:	Oliver Stieglitz

Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit	06.10.2026	Kenntnisnahme	öffentlich

Tagesordnungspunkt.**Neubau eines Zentraldepots für die städtischen Museen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Anfrage zum geplanten Neubau des Zentraldepots teile ich Ihnen den aktuellen Sachstand mit.

Zeitplanung: Für das Vergabeverfahren, die Planung und die bauliche Umsetzung einschließlich Probebetrieb wird derzeit ein Zeitraum von rund 60 Monaten veranschlagt. Nach vorläufigem Planungsstand ist die Übergabe Ende 2031 vorgesehen. Die einzelnen Projekt- und Vergabemeilensteine befinden sich noch in Abstimmung.

Vergabeverfahren: Die Vorbereitungen für das Vergabeverfahren sind abgeschlossen. Die Unterlagen wurden dem Vergabeamt (FB 19) zur weiteren Durchführung übergeben. Die Einleitung des Vergabeverfahrens ist zeitnah vorgesehen.

Fertigstellungstermin: Die Verwaltung verfolgt das Ziel einer zügigen Umsetzung weiter. Nach derzeitigem Planungsstand ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Fertigstellung gegenüber dem ursprünglich angestrebten Termin 2030 verschiebt. Die derzeitige Einschätzung sieht eine Übergabe einschließlich abgeschlossenem Probebetrieb im Jahr 2031 vor.

Kosten und Finanzierungsbedarf: Grundlage ist weiterhin die Kostenschätzung aus dem Jahr 2024. Bei einer Fortschreibung sind die seither für vergleichbare Neubauvorhaben in Deutschland maßgeblichen Baupreissteigerungen zu berücksichtigen. Ein etwaiger zusätzlicher Finanzierungsbedarf lässt sich derzeit noch nicht belastbar beziffern.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Kalouti

